



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

**- DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO -
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 - INTERVENTI EDILI PER IL
RIPRISTINO DEI LOCALI INTERESSATI DALL'ALLUVIONE PRESSO LA SCUOLA DANTE ALIGHIERI
DI NONANTOLA (MO) – CODICE INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE N. 17005 - CUP:
J47J21000030001 - CIG: 8737237410 -**

°°°

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Nonaginta S.r.l.”;
- l'atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- la Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- la Delibera del Consiglio comunale n° 24 del 11/03/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il “Bilancio preventivo anno 2021 di Nonaginta S.r.l.” e confermato l'affidamento *in house* a Nonaginta S.r.l. di servizi e attività, quali la manutenzione e valorizzazione delle dotazioni patrimoniali, delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, reti ed impianti tecnologici, strade, ecc.), oltre alla gestione dei contratti relativi al servizio energia (esercizio e manutenzione degli impianti termici/elettrici) e riqualificazione tecnologica illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- la Determina n° 109 del 23/04/2021 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica, con la quale il Comune di Nonantola determina di: *1. approvare il progetto “Interventi edili per ripristino dei locali interessati dall'alluvione presso la scuola Dante Alighieri”, assunto al prot. comunale n. 11969 del 21/04/2021; 2. dare atto che il costo complessivo dell'intervento è di € 147.500,00 oltre all'IVA al 22% pari ad € 32.450,00 per un importo complessivo di € 179.950,00 come da quadro economico sopra riportato, dando atto che l'importo trova copertura ed è finanziato con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U. n. 5 del 08/01/2021 e con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 con cui sono state assegnate le risorse al Comune di Nonantola; 3. impegnare l'importo di € 179.950,00 sul capitolo 11224 “DCM 23/12/2020 e OCDPC n. 732 del 31/12/2020 primo piano interventi per danni alluvione del 06/12/2020 parte capitale” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021; 4. dare atto che l'intervento di cui all'oggetto sarà inserito, nell'annualità 2021 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023; 5. impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s. m. i.; 6. prevedere che Nonaginta, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a: rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore; rispettare le tempistiche e le indicazioni circa l'attività di rendicontazione dei lavori, contenute al Capitolo 3 del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio” approvato con il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021, essendo tale documentazione necessaria per redigere il provvedimento amministrativo per la richiesta di liquidazione previsto al punto 3.2.3 del sopramenzionato Piano; 7. dare atto che gli interventi in approvazione con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett c) della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, non sono soggetti a titolo abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale accertamento della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia; 8. riconoscere a Nonaginta srl il contributo che verrà liquidato e pagato dal Ministero dell'Interno sulla base della rendicontazione delle opere realizzate;*
- la Decisione dell'Amministratore Unico - Prot. n. 627/2021 del 18/05/2021 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n.120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), per l'esecuzione degli interventi edili per il ripristino dei locali interessati dall'alluvione presso la Scuola Dante Alighieri di Nonantola (MO), alla A.P. Intonaci di Picardi Antonio – P.IVA 03351180363 – con sede in Stradello Agazzotti 82/1 –

COMUNE DI NONANTOLA

Nonaginta srl

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0001112/2021 del 25/08/2021

Firmatario: CARLO BELLINI



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

41126 Modena (MO) - per un importo complessivo pari a Euro 142.135 (centoquarantaduemilacentotrentacinque/00), di cui Euro 141.135 (centoquarantunomilacentotrentacinque/00) per lavori ed Euro 1.000 (mille/00) per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA di legge;

- il Contratto Prot. n. 835/2021 del 28/06/2021 per i lavori edili per il ripristino dei locali interessati dall'alluvione presso la Scuola Dante Alighieri di Nonantola (MO) Codice Intervento Protezione Civile n. 17005 - CUP: J47J21000030001 - CIG: 8737237410;
- la Perizia di Variante Prot. n. 000928/2021 del 15/07/2021 a mente della quale: "A seguito dell'espletamento della gara d'appalto per l'intervento ad oggetto, l'Operatore Economico A.P. Intonaci di Picardi Antonio, si è aggiudicato le lavorazioni proponendo uno sconto del 3%, pari a € 4.365,00 + IVA, per un importo di € 142.135,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA, per un totale di € 173.404,70, IVA ed oneri inclusi.
Tale importo, va ad aggiungersi la quota spettante al RUP, pari a € 1.000,00 + IVA, per un totale di € 1.220,00.

Si richiede di utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso di gara, pari al 3% sull'importo lavori a base di gara pari a € 145.500,00 + IVA, per un totale di € 4.365,00 + IVA.

L'importo che si chiede di utilizzare è di € 4.345,97 + IVA, per un totale di € 5.302,08 IVA inclusa.

Inoltre, nelle qualità di RUP, rinuncio alla quota destinata alle "spese RUP", pari a € 1.000,00 + IVA, per un totale di € 1.220,00, e chiedo di destinarla ai lavori.

Il totale risulta essere pari a 5.345,97 + IVA, ovvero 6.522,08.

Si andrà ad intervenire su alcuni tratti della muratura sul lato esterno della scuola. La muratura è stata danneggiata dall'alluvione, ma in fase di perizia e stima dei danni, all'epoca dei fatti, non vi fu dato peso, in quanto si diede priorità assoluta agli interni delle aule e ai corridoi.

Si effettueranno lavorazioni di spicconatura di intonaco danneggiato, e conseguente ripristino e tinteggio. La somma da liquidare all'ente attuatore risulterà essere pari a € 179.926,78 IVA inclusa";

- la decisione Prot. n. 931/2021 del 16/07/2021 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera per aumento delle prestazioni relative agli interventi edili per il ripristino dei locali interessato dall'alluvione presso la Scuola Dante Alighieri di Nonantola (mo) – ai sensi dell'art.106 D.Lgs. 50/2016 - cod. intervento 17005 - CUP j47j21000030001 - CIG 8737237410;

VISTI:

- il certificato di ultimazione lavori, redatto dalla Direzione Lavori e acquisito al Pot. n. 1098/2021 del 24/08/2021 con il quale è stato accertato che l'esecuzione dei lavori è avvenuta in tempo utile contrattuale;
- la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori e acquisito al Prot. n. 1098/2021 del 24/08/2021 con la quale è stato dato atto che l'importo finale netto delle lavorazioni effettuate è di Euro Euro 147.480,97 (centoquarantasettemilaquattrocentottanta/97) + IVA [Euro 179.926,78 (centosettantanovemilanovecentoventisei/78) IVA inclusa], oneri della sicurezza inclusi;

CONSIDERATO che

- dalla relazione sul conto finale di cui sopra, il credito spettante all'Impresa Appaltatrice è di Euro 147.480,97 (centoquarantasettemilaquattrocentottanta/97) + IVA [Euro 179.926,78 (centosettantanovemilanovecentoventisei/78) IVA inclusa], oneri della sicurezza inclusi;
- in favore dell'Appaltatore sono stati eseguiti i seguenti pagamenti:
 1. 16/06/2021 – acconto - bonifico bancario Euro 49.747,25 (quarantanovemilasettecentoquarantasette/25) + IVA [Euro 58.251,65 (cinquantottomiladuecentocinquantuno/65) IVA inclusa], oneri della sicurezza inclusi;
 2. 30/07/2021 – SAL 01 – bonifico bancario Euro 63.510,75 (sessantatremilacinquecentodieci/75) + IVA [Euro 77.483,12 (settantasettemilaquattrocentottantatre/12) IVA inclusa], oneri della sicurezza inclusi;
- il credito spettante all'Impresa Appaltatrice a saldo dei lavori eseguiti è di Euro 34.222,97 (trentaquattromiladuecentoventidue/97) + IVA [Euro 41.752,02 (quarantunomilasettecentocinquantadue/02) IVA inclusa], oneri della sicurezza inclusi;

RITENUTO di procedere formalmente all'approvazione dei documenti di liquidazione finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nei termini sopra indicati;



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

VERIFICATA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE

1. di approvare la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori e acquisiti al Prot. n. 1098/2021 del 24/08/2021 con i quali viene dato atto che:
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 - l'importo finale netto delle lavorazioni effettuate è di Euro 147.480,97 (centoquarantasettemilaquattrocentottanta/97) + IVA [Euro 179.926,78 (centosettantanovemilanovecentoventisei/78) iva inclusa], oneri della sicurezza inclusi;
 - in favore dell'Appaltatore sono stati eseguiti i seguenti pagamenti:
 1. 16/06/2021 – acconto - bonifico bancario Euro 49.747,25 (quarantanovemilasettecentoquarantasette/25) + IVA [Euro 58.251,65 (cinquantottomiladuecentocinquantuno/65) IVA inclusa], oneri della sicurezza inclusi;
 2. 30/07/2021 – SAL 01 – bonifico bancario Euro 63.510,75 (sessantatremilacinquecentodieci/75) + IVA [Euro 77.483,12 (settantasettemilaquattrocentottantatre/12) IVA inclusa], oneri della sicurezza inclusi;
 - il credito spettante all'Impresa Appaltatrice a saldo dei lavori eseguiti è di Euro 34.222,97 (trentaquattromiladuecentoventidue/97) + IVA [Euro 41.752,02 (quarantunomilasettecentocinquantadue/02) IVA inclusa], oneri della sicurezza inclusi;
2. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. i. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza";
3. ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Geom. Stefano Pellegrini

Nonantola, 25/08/2021

Nonaginta S.r.l.,

l'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente